

03/32**Prostředky státního rozpočtu na činnost
Státní technické knihovny**

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2003 pod číslem 03/32. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Josef Pohl.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými v souvislosti s činností Státní technické knihovny.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2001 a 2002, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolu provedli v době od září do prosince 2003 kontrolující z odboru sociálních věcí, školství a kultury NKÚ.

Kontrolovanými osobami byly:

- A. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“);
- B. Státní technická knihovna se sídlem v Praze (dále jen „STK“).

Námítky proti kontrolním protokolům nebyly podány.

S e n á t NKÚ (ve složení: Ing. Josef Pohl – předseda, Mgr. Ing. Jiří Kalivoda, Ing. Jana Krejčová, Ing. Ladislav Zeman – členové) na svém zasedání konaném dne 19. 2. 2004 s c h v á l i l usnesením č. 03/32/3 k o n t r o l n í z á v ě r v tomto znění:

I.**Úvod**

MŠMT jako ústřední orgán státní správy vydalo podle ustanovení § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), dne 11. 2. 1991 zřizovací listinu č. j. 12 170/91-3, kterou byla zřízena STK se sídlem v Praze k datu 1. 2. 1991. Změnou zřizovací listiny ze dne 15. 12. 1994 byl s účinností od 1. 1. 1995 rozpočtový způsob hospodaření STK změněn na příspěvkový.

STK je ústřední odbornou knihovnou resortu MŠMT. Poskytuje knihovnické a informační služby právníkům a fyzickým osobám především ve vysokém školství, výzkumu a vývoji. Plní funkci veřejně přístupné vědecko-technické knihovny, která vytváří a spravuje státní dotovaný fond domácí a zahraniční literatury i dalších informačních zdrojů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd. Zajišťuje mezinárodní meziknihovní služby, provádí mezinárodní výměnu publikací, účastní se národních a mezinárodních vzdělávacích programů. Řeší rovněž výzkumné a vývojové úkoly a plní funkci uzlu informační infrastruktury výzkumu a vývoje. Je školicím pracovištěm pro odborné vzdělávání knihovníků, informačních pracovníků a uživatelů.

Kontrola na MŠMT bylo podrobeno zřízení a plnění zřizovatelské funkce vůči STK jako příspěvkové organizaci MŠMT, tvorba rozpočtu a financování STK včetně metodického řízení a kontroly hospodaření STK. Kontrolně ověřováno bylo použití účelově určených finančních prostředků, které MŠMT poskytlo STK na její činnost a na projekty investiční a neinvestiční povahy. Kontrola byla dále zaměřena na činnost MŠMT jako správce programu evid. č. 333 020

– „Reprodukce investičního majetku organizací zřízených MŠMT“ a na činnost STK jako investora akce „Výstavba Národní technické knihovny“ v rámci tohoto programu.

Činnost STK je financována z příspěvku poskytovaného prostřednictvím MŠMT ze státního rozpočtu, menší měrou pak z prostředků získaných vlastní činností a ze sponzorských příspěvků a darů.

MŠMT od roku 2000 zavedlo nový způsob financování vybraných přímo řízených organizací (mezi nimi i STK) tak, že po schválení zákona o státním rozpočtu na příslušný rok je proveden rozpis tzv. institucionálních prostředků na základní (kmenové) činnosti organizací a teprve po předložení rozpracovaných projektů jsou organizacím přidělovány další prostředky účelově na konkrétní projekty.

MŠMT přidělilo v letech 2001 a 2002 STK následující příspěvky ze státního rozpočtu: (v tis. Kč)

Rozpočet STK 2001 po úpravách		Rozpočet STK 2002 po úpravách	
Příspěvek na provoz celkem	104 394	Příspěvek celkem	107 783
– na kmenové činnosti	41 964	– na kmenové činnosti	48 875
– na zabezpečení projektů	62 430	– na zabezpečení projektů	58 908

Skutečné čerpání příspěvků ze státního rozpočtu bylo následující: (v tis. Kč)

Skutečné čerpání rozpočtu 2001		Skutečné čerpání rozpočtu 2002	
Příspěvek na provoz celkem	104 380	Příspěvek celkem	107 762
– na kmenové činnosti	41 964	– na kmenové činnosti	48 875
– na zabezpečení projektů	62 416	– na zabezpečení projektů	58 887

STK hospodařila k 1. 1. 2001 s majetkem a jinými aktivy v hodnotě 65 210 tis. Kč. K 31. 12. 2002 představoval majetek a jiná aktiva STK hodnotu 130 629 tis. Kč.

Dne 12. 7. 2000 schválila vláda usnesením č. 699 „Projekt výstavby Národní technické knihovny jako uzlu informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb České republiky“ a uložila ministru školství, mládeže a tělovýchovy pokračovat v pracích na projektu dle schváleného časového plánu. Na přípravu výstavby nové budovy Národní technické knihovny (dále jen „NTK“) vynaložila STK do doby ukončení kontroly NKÚ neinvestiční výdaje ve výši 7 529 218 Kč a investiční výdaje ve výši 2 020 722 Kč.

Vynaložené náklady na zajištění výstavby NTK (v Kč)

Rok	Poskytnutá dotace	Čerpání dotace	Vklad STK	Náklady hrazené z darů	Náklady celkem	Vrácená dotace
2000	750 000	166 320	10 000	0	176 320	583 680
2001	6 902 000	6 887 757	89 672	150 219	7 127 648	14 243
2002	0	0	180 000	0	180 000	0
2003	0	0	45 250	0	45 250	0
NIV^{*)}	7 652 000	7 054 077	324 922	150 219	7 529 218	597 923
2000	1 669 000	1 603 032	0	0	1 603 032	65 968
2001	315 000	315 000	102 690	0	417 690	0
IV^{**)}	1 984 000	1 918 032	102 690	0	2 020 722	65 968
Celkem	9 636 000	8 972 109	427 612	150 219	9 549 940	663 891

^{*)} Neinvestiční výdaje celkem.

^{**)} Investiční výdaje celkem.

II. Systémové nedostatky

MŠMT jako správce programu evid. č. 333 020 – „Reprodukce investičního majetku organizací zřízených MŠMT“ porušilo základní principy programového financování a řízení investic tím, že řádně nezajistilo projektovou a předprojektovou přípravu akce „Výstavba Národní technické knihovny“.

1. MŠMT postupovalo nekoncepčně při přípravě investiční akce „Výstavba Národní technické knihovny“ tím, že nezajistilo vypracování kompletního investičního záměru na celou investiční akci. STK zpracovala a MŠMT schválilo pouze investiční záměr na architektonickou studii NTK, který byl dodatkem č. 1 rozšířen o inženýrskou a projektovou přípravu stavby do úrovně zpracování projektové dokumentace pro získání stavebního povolení. Dodatkem č. 2 z 26. 7. 2001 byl naopak investiční záměr omezen znovu pouze na architektonickou studii, čímž došlo ke zmaření vyhlášené obchodní veřejné soutěže na investorsko-inženýrskou činnost pro novostavbu NTK. STK tak zahájila předprojektové práce spojené s výstavbou nové budovy NTK, aniž byl MŠMT schválen a Ministerstvu financí (dále jen „MF“) předložen investiční záměr celé akce. Nebylo tak možno zaregistrovat tuto investiční akci navrženou na financování formou individuálně posuzovaných výdajů státního rozpočtu v informačním systému ISPROFIN a dosáhnout po předchozím souhlasu MF vydání rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce.
2. STK jako investor výstavby nové budovy NTK nepostupovala při zpracování investičního záměru na „Architektonickou studii Národní technické knihovny“ a jeho dvou dodatků podle čl. 5 Zásad pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou, MF č. j. 113/5 095/2000, a ustanovení § 4 vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku, neboť předkládala MŠMT ke schválení investiční záměry, které nebyly zpracovány v požadovaném rozsahu, a nemohly se proto stát ekonomickým, technickým ani obchodním podkladem pro rozhodnutí o realizaci projektu, jehož předpokládané rozpočtové náklady činí cca 1,5 mld. Kč se 100% účastí státního rozpočtu.
3. V únoru 2001 zpracovala STK investiční záměr na akci „Výstavba Národní technické knihovny“, který komplexně řešil problematiku výstavby NTK až do fáze dokončení stavby. V srpnu 2001 zpracovala STK další investiční záměr na tuto akci. Žádný z těchto investičních záměrů však nebyl MŠMT schválen, a tudíž ani předložen MF k registraci.
4. V důsledku chybného postupu MŠMT jako správce programu nebyl v době ukončení kontroly NKÚ schválen a předložen MF investiční záměr jako podklad pro vydání rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce „Výstavba Národní technické knihovny“, přestože dle časového harmonogramu obsaženého v usnesení vlády ze dne 12. 7. 2000 č. 699 měl být provoz NTK zahájen již v říjnu 2005, tj. za cca 20 měsíců.
5. Důsledkem tohoto postupu byly na přípravu výstavby NTK vynaloženy finanční prostředky státního rozpočtu v celkové výši 9 549 940 Kč, které lze považovat do data ukončení kontroly za neúčelné a neefektivně vynaložené, z toho náklady na zmařenou obchodní veřejnou soutěž na investorsko-inženýrskou činnost ve výši 143 342 Kč byly vynaloženy nevhodně. Vynaložení finančních prostředků na architektonickou soutěž a přípravu stavby bez zajištění účasti státního rozpočtu na financování realizace stavby lze hodnotit jako nevhodné.

Usnesením vlády ze dne 22. 1. 2003 č. 88 byl stanoven konečný termín 31. 12. 2003 pro zpracování návrhu nového harmonogramu prací na přípravě výstavby nové budovy NTK. V září 2003 zpracovalo MŠMT aktualizovaný harmonogram výstavby NTK a návrh způsobu financování. MŠMT navrhlo dvě varianty výstavby. První varianta předpokládá realizaci akce s celkovými náklady 1,694 mld. Kč a předpokládaný termín dokončení rok 2009. Druhá varianta s účastí strategického partnera a dodavatelským úvěrem bez státní záruky vychází z celkových rozpočtových nákladů ve výši 1,775 mld. Kč při termínu dokončení rok 2007. Zahájení výstavby NTK se tak stále oddaluje.

MŠMT jako zřizovatel příspěvkové organizace nezajistilo dostatečným a jednoznačným způsobem metodické řízení STK v oblasti reprodukce majetku.

III.

Skutečnosti zjištěné při kontrole

A. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1. Financování činnosti STK

V rámci nového způsobu financování zavedlo MŠMT dotační titul „Projekt STK“, který měl zahrnout nákup knihovního fondu, mezinárodní meziknihovní služby a výdaje na síť CESNET a PASNET. Vyčlenění těchto aktivit z příspěvku na kmenovou činnost a jejich začlenění do Projektu STK mělo vést ke zprůhlednění financování stěžejních aktivit v činnosti STK, odstranění duplicitního financování a vytvoření prostoru pro přerozdělení prostředků ve prospěch konkrétních úkolů a činností.

Realita čerpání finančních prostředků v rámci Projektu STK nekorresponduje se záměrem MŠMT o průhlednější a efektivnější způsob financování. Nákup knihovního fondu je kupříkladu financován nejen z Projektu STK, ale i z kmenové činnosti a v menším rozsahu i z projektů na vědu a výzkum. Stejně tak náklady na síť CESNET a PASNET jsou hrazeny jak z Projektu STK, tak z části i z výzkumného záměru „Zajištění informačních zdrojů a služeb z oblastí techniky a příbuzných věd pro výzkum a vývoj“. Do Projektu STK jsou zaúčtovávány i náklady (část režijních nákladů STK na nájemné v budově Klementina, na elektrickou energii i na odpisy), které přímo nesouvisí s účelově vyčleněnými a resortem sledovanými náklady projektu. Záměr účelového financování vyčleněných aktivit v činnosti STK tak není naplněn a ve skutečnosti dochází pouze k vnitřnímu přerozdělování nákladů, které fakticky patří do nákladů na základní kmenovou činnost příspěvkové organizace STK.

Výše příspěvku, který MŠMT poskytuje každoročně STK, prakticky pokrývá náklady činnosti organizace, prostředky získávané vlastní činností STK nejsou zapojovány do částečného krytí nákladů hlavní činnosti a v konečném důsledku se promítají do výše zlepšeného hospodářského výsledku. STK vykazala v letech 2000 až 2002 zlepšený hospodářský výsledek, a sice v roce 2000 ve výši 2 219,3 tis. Kč, v roce 2001 ve výši 2 913,69 tis. Kč a v roce 2002 ve výši 2 915,37 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek byl vždy se souhlasem MŠMT rozdělen mezi fond odměn a rezervní fond STK. Rezervní fond nebyl přítom v letech 2000 až 2002 prakticky čerpán.

MŠMT nepřistoupilo k úpravě příspěvku na činnost ani nenařídilo odvod z provozu, přestože příspěvková organizace STK dosahovala v letech 2000 až 2002 trvale zlepšeného hospodářského výsledku.

2. Metodické řízení v oblasti reprodukce majetku

Dosud platný „Metodický pokyn pro přípravu a pořízování investičního majetku a pro jeho financování v resortu MŠMT“ z května 1998 nebyl pro kontrolované období zcela v souladu s citovanými Zásadami MF č. j. 113/5 095/2000 a vyhláškou č. 40/2001 Sb. Podle přílohy č. 2 Zásad MF jsou náklady na architektonickou soutěž zařazeny mezi investiční výdaje, kdežto výše uvedený metodický pokyn MŠMT je řadí mezi výdaje neinvestiční. Kvůli nejasnostem při zaúčtovávání nákladů architektonické soutěže na NTK požádalo MŠMT o vyjádření MF. Na základě doporučení MF pak musela STK přeúčtovat některé výdaje ve svém účetnictví, protože se prvotně řídila metodickým pokynem MŠMT. Kontrolou bylo zjištěno, že způsob zaúčtovávání investičních a neinvestičních výdajů reprodukce majetku u STK je nejednotný a v některých případech nesprávný.

3. Metodické řízení v oblasti účetnictví

Dnem 1. 1. 2002 nabylo účinnosti opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace (č. j. 283/76 104/2000, ve znění změn č. j. 283/54 991/2001 a č. j. 283/77 227/2001). Tímto opatřením byla zrušena možnost časově nerozlišovat náklady v případě, jedná-li se o pravidelně se opakující výdaje. STK v roce 2002 časově nerozlišovala náklady předplatného na časopisy a další periodika pro rok 2003 ve výši cca 27 304 tis. Kč a nově přistoupila k časovému nerozlišování nákladů předplatného multilicencí elektronických informačních zdrojů pro rok 2003 ve výši 3 386 tis. Kč. Výrazná změna při časovém začlenění nákladů předplatného by znamenala významný dopad na výsledek hospodaření STK.

MŠMT nesprávný postup účtování u STK nezjistilo, a v podkladu pro státní závěrečný účet „Plnění závazných ukazatelů a hospodaření státní správy a ostatních přímo řízených organizací za rok 2002“ u STK neuvedlo. Z korespondence mezi MŠMT a STK je zřejmé, že MŠMT o problému časového rozlišování nákladů na předplatné u STK bylo informováno a záležitost měla být od data účinnosti citovaného opatření MF metodicky řešena.

4. Ostatní zjištění – pozemky určené k výstavbě nové budovy NTK

Podle ustanovení § 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), přešel dnem 1. 1. 1999 do práva hospodaření MŠMT majetek státu, ke kterému k tomuto dni příslušelo právo hospodaření Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (dále jen „VŠCHT“). Součástí majetku, který přešel z práva hospodaření VŠCHT do práva hospodaření MŠMT, byly i dva pozemky určené k výstavbě nové budovy NTK. Na základě rozhodnutí porady MŠMT ze dne 8. 12. 1998 nebyly tyto pozemky následně převedeny do vlastnictví VŠCHT, ale zůstaly v právu hospodaření MŠMT a byly určeny k převodu do práva hospodaření STK. MŠMT až dne 26. 4. 2001 provedlo ohlášení k provedení záznamu příslušnosti MŠMT hospodařit s oběma pozemky do katastru nemovitostí České republiky. **Přitom povinnost tak učinit mělo MŠMT již do 31. 1. 1999. MŠMT tím nedodrželo ustanovení § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, které pro vlastníky a jiné oprávněné stanoví povinnost „ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku“.** Dne 3. 5. 2001 MŠMT s STK uzavřelo smlouvu o převedení uvedených pozemků.

MŠMT nezavedlo uvedené pozemky k 1. 1. 1999, tj. ke dni nabytí účinnosti ustanovení § 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., do svého účetnictví. Tím MŠMT nedodrželo ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, které pro rozhodné období stanovilo: „Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem.“

B. Státní technická knihovna

1. Projekt výstavby nové budovy NTK

STK jako investor výstavby nové budovy NTK nepostupovala při zpracování investičního záměru na akci „Architektonická studie Národní technické knihovny“ a dvou dodatků k tomuto záměru podle ustanovení čl. 5 Zásad MF č. j. 113/5 095/2000 a podle ustanovení § 4 vyhlášky č. 40/2001 Sb., neboť předložila MŠMT investiční záměr, který nebyl zpracován podle uvedených předpisů.

2. Vedení účetní evidence

Kontrolou účetních knih za rok 2001 bylo zjištěno, že údaje vykázané v hlavní knize (analytické účty) nenavazují na údaje deníku v sestavě „Výpis účetních zápisů k vybraným

syntetickým účtům“ (dále jen „deník“). Například u syntetického účtu 502 – Spotřeba elektrické energie vykázala STK v hlavní knize celkovou částku 1 640 025 Kč a v deníku celkovou částku 1 666 774 Kč. Vzniklý rozdíl ve výši 26 749 Kč byl zapříčiněn stornem účetního dokladu ze dne 14. 1. 2002 za vyúčtování spotřeby elektrické energie za měsíc prosinec 2001 a zaúčtováním do nákladů roku 2002.

3. Tvorba a čerpání fondu reprodukce majetku

MŠMT poskytlo STK v roce 2001 v rámci programu „Reprodukce investičního majetku organizací zřizovaných MŠMT“ systémové investiční dotace na projekt vědy a výzkumu (LI 01018) ve výši 1 871 tis. Kč a na projekt architektonické studie NTK 315 tis. Kč. MŠMT na poskytnuté dotace otevřelo limit v České národní bance v celkové výši 2 186 tis. Kč.

STK nečerpala finanční prostředky poskytnuté dotace na reprodukci majetku přímou platbou z výdajového účtu státního rozpočtu vedeného Českou národní bankou, ale prostřednictvím fondu reprodukce majetku (dále jen „FRM“), na který finanční prostředky dotace převedla. Nesprávným převodem na vlastní bankovní účet FRM a proúčtováním investiční dotace přes FRM zároveň chybně vykázala tvorbu a čerpání tohoto fondu. Obdobně v roce 2002 STK nesprávně převedla z výdajového účtu státního rozpočtu na bankovní účet FRM finanční prostředky investiční dotace v celkové výši 712 tis. Kč, poskytnuté MŠMT na projekt vědy a výzkumu (LI 01018). STK z bankovního účtu FRM uhradila celkově 651 734 Kč a nevyčerpaný zůstatek dotace ve výši 60 265 Kč převedla dne 30. 9. 2002 zpět na výdajový účet státního rozpočtu, z něhož pak již přímo hradila zbývající kapitálové výdaje z poskytnuté dotace.

Uvedeným způsobem STK nedodržela ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), které stanoví tvorbu FRM, a dále ustanovení § 65 odst. 7 téhož zákona, které mj. stanoví: „Dotace poskytnuté na financování reprodukce majetku čerpá příspěvková organizace přímou úhradou potřeb akce financované formou individuální dotace a okruhu potřeb financovaných v rámci systémové dotace z příslušného rozpočtového výdajového účtu.“

4. Hospodaření s majetkem státu

STK uzavřela (jako nájemce) dne 15. 12. 2000 s Národní knihovnou ČR (jako pronajímatelem) podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, smlouvu o nájmu nebytových prostor včetně poskytování služeb v areálu Klementina.

STK si nezabezpečila ve smluvním vztahu s Národní knihovnou ČR, která ze smluvních stran bude případné technické zhodnocení majetku pronajímatele prováděné nájemcem vést ve své majetkové evidenci a způsob vzájemného majetkového vypořádání po ukončení nájmu. STK v roce 2002 vynaložila na technické zhodnocení najatých prostor částku 217 243 Kč, toto zhodnocení najatého majetku zavedla do svých majetkových účtů a odpisovala, aniž by dohodla s pronajímatelem způsob vypořádání po ukončení nájmu.

IV.

Shrnutí

Kontrolou NKÚ byly zjištěny nedostatky zejména ve způsobu zajištění a financování výstavby nové budovy NTK a ve způsobu financování činnosti STK. Nedostatečné bylo metodické řízení příspěvkové organizace STK ze strany MŠMT.

1. Zahájení výstavby NTK je neustále oddalováno a usnesení vlády ze dne 12. 7. 2000 č. 699 nebylo naplněno. Do doby ukončení kontroly NKÚ nebyly zajištěny finanční prostředky na realizaci stavby. Na přípravné práce, projekt, investiční záměry a zmařenou obchodní veřejnou soutěž byly vynaloženy prostředky ze státního rozpočtu ve výši cca 9,5 mil. Kč, které lze považovat do data ukončení kontroly za neúčelné a

neefektivně vynaložené. Bez zajištění finančních prostředků na realizaci stavby tyto prostředky neměly být vynakládány. Z této částky pak lze náklady na zmařenou obchodní veřejnou soutěž na investorsko-inženýrskou činnost ve výši 143 342 Kč považovat za nehospodárně vynaložené prostředky státního rozpočtu. STK a MŠMT nepostupovaly při zabezpečení investiční akce výstavby NTK v souladu s ustanoveními Zásad MF č. j. 113/5 095/2000 a následně vyhlášky č. 40/2001 Sb. Ze strany MŠMT nebyl schválen a předložen MF investiční záměr výstavby NTK jako celku, a nebylo tak možno dosáhnout rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce.

2. Zavedením Projektu STK v rámci nového způsobu financování příspěvkové organizace STK nebyl naplněn záměr MŠMT účelového financování vyčleněných základních aktivit v činnosti STK. Financování vyčleněných aktivit, tj. nákupu knihovního fondu, výdajů na mezinárodní meziknihovní služby a výdajů na síť CESNET a PASNET, nebylo prováděno pouze z projektu STK, ale i z kmenové činnosti a v menším rozsahu i z projektů na vědu a výzkum. Naopak do projektu STK byly zaúčtovány i náklady, které přímo nesouvisí s účelově vyčleněnými a resortem sledovanými náklady projektu.
3. Při kontrole účetnictví STK byly zjištěny některé dílčí nedostatky v neprovázanosti údajů mezi účetními knihami, nesprávné postupy při účtování (v časovém rozlišování nákladů a účtování do příslušného období, opravy účetního záznamu) a nesprávné čerpání dotace na reprodukci majetku prostřednictvím FRM.